



BUIN, 23 ENE 2012

**DECRETO TC. N° 31 / VISTOS:** Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N°18.695 de 1988, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:** 1.- La documentación emitida por las Unidades Municipales involucradas para la confección del Decreto Alcaldicio que se indican mas adelante.

2.- Que por Decreto Alcaldicio **Ex. N° 3459** de fecha 30 de Diciembre de 2011, se amplía el nombramiento de doña **Irma Vargas Reinoso**, como Secretaria Municipal Subrogante, desde el **01 al 31 de Enero de 2012**, con todas las atribuciones inherentes al cargo y sin perjuicio de sus actuales funciones.

3.- Que por Decreto Alcaldicio **TC. N° 150** de fecha 17 de Agosto de 2011, la Municipalidad de Buin **llama a Licitación Pública** denominada **"MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS TURBINAS"**.

4.- Que por Decreto Alcaldicio **TC N° 179** de fecha 26 de Septiembre de 2011, se **adjudica la Licitación Pública** denominada "Mejoramiento Multicancha Las Turbinas", al oferente **Constructora Ascord Limitada**.

5.- Que por Decreto Alcaldicio **TC. N° 198** de fecha 20 de Octubre de 2011, se aprueba el **Contrato N° 185** de fecha 05 de Octubre de 2011.

6.- Que por Decreto Alcaldicio **TC. N° 211** de fecha 11 de Noviembre de 2011, se designa al Sr. Marcelo Godoy Bello, Grado 9° Escalafón Profesional, dependiente de la Dirección de Obras Municipales, como Inspector Técnico de Obras **(ITO)** de los proyectos Mejoramiento Multicancha Las Turbinas y Arturo Prat".

7.- Que por Decreto Alcaldicio **TC. N° 213** de fecha 11 de Noviembre de 2011, se aprueba el **Acta de Entrega de Terreno**, de fecha 07 de Noviembre de 2011.

8.- Que por Decreto Alcaldicio **TC N° 271** de fecha 22 de Diciembre de 2011, se aprueba el **Acta de Recepción Provisoria con Observaciones**, de fecha 05 de Diciembre de 2011, de la obra denominada Mejoramiento Multicancha Las Turbinas, ejecutadas por el oferente Constructora Ascord Ltda. (Plazo: 7 días corridos - cumpliéndose con fecha 12 de Diciembre de 2011)

9.- Que por Decreto Alcaldicio **TC N° 273** de fecha 22 de Diciembre de 2011, se aprueba el acta de Recepción Provisoria con observaciones, de fecha 12 de Diciembre de 2011, de la obra denominada Mejoramiento Multicancha Las Turbinas, ejecutadas por el oferente Constructora Ascord Ltda. (Plazo: 14 días corridos - cumpliéndose con fecha 26 de Diciembre de 2011)

10.- La **3ª Acta de Recepción Provisoria, con observaciones**, de fecha 26 de Diciembre de 2011, de la obra denominada "Mejoramiento Multicancha Las Turbinas", se mantiene observación - Instalación Eléctrica de la Multicancha - se extiende nuevamente el plazo de ejecución por **14 días corridos, cumpliéndose este con fecha 09 de Enero de 2012.**



## DECRETO

1.- Regularícese la 3ª ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBSERVACIONES, de fecha **26 de Diciembre de 2011**, se extiende el plazo de ejecución por **14 días corridos, cumpliéndose este con fecha 09 de Enero de 2012**, correspondiente a la obra denominada "Mejoramiento Multicancha Las Turbinas", documento que forma parte integrante del presente Decreto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

**RODRIGO ETCHEVERRY DUHALDE**  
ALCALDE



  
**IRMA VARGAS REINOSO**  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

RED. IYR. MEBH. CKO. spg.

DISTRIBUCION:

- Secpla
- D.A.F.
- D.O.M.
- Jurídica
- Control
- Archivo Secmu.

D:\Mis documentos\MIS DOCUMENTOS II Alejandra\ACTAS\ACTA RECEPCION PROV.Y TERRENO\Recepción\Mejoramiento Multicancha Las Turbinas Con Observaciones II.doc



Buin, 26 de Diciembre de 2011

### 3ª ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, CON OBSERVACIONES

OBRA : "Mejoramiento Multicancha Las Turbinas"  
 CONTRATISTA : CONSTRUCTORA ASCORD LIMITADA  
 RUT CONTRATISTA : 76.081.273-0  
 REPRESENTANTE LEGAL : ANDRES SOTOMAYOR MARDONES  
 RUT REPRESENTANTE LEGAL : 4.325.178-3  
 CONTRATO : Nº 185 de fecha 18 de octubre de 2011.-  
 DECRETO TC. : Nº 198 de fecha 20 de octubre de 2011.-  
 MONTO : \$ 10.697.041.- (I.V.A. incluido.)  
 PLAZO : 28 días corridos.  
 FECHA INICIO : 08 de noviembre de 2011.-  
 FECHA TERMINO : 05 de diciembre de 2011.-  
 UBICACIÓN : Multicancha Población Las Turbinas.

Con fecha 26 de diciembre de 2011, se continúan recibiendo las obras **con Observaciones** del Proyecto "Mejoramiento Multicancha Las Turbinas" según Contrato Nº 185 de fecha 18/10/2011 y Decreto Tc. Nº 198 de fecha 20/10/2011. La Comisión de Recepción estuvo compuesta por la ITO del proyecto y el Director de Obras Municipales.

La observación que se mantiene sin ser subsanada por el contratista, corresponde a la siguiente:

**1.- Deberá adjuntar Declaración de Instalación Eléctrica de La Multicancha (TE1)**

Respecto de la observación, esta se mantiene sin ser subsanada por no emitirse aún el Documento por parte de la Sec, por tanto se procede a extender nuevamente el plazo de ejecución definitivo de 14 días corridos cumpliéndose este con fecha **09 de enero de 2012**, día en el cual se deberá realizar el Acta de Recepción Provisoria Sin Observaciones.



MARCELLO GODOY BELLO  
ITO DOM




CRISTÓFER LARRAÑÁN  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

ANDRES SOTOMAYOR MARDONES  
CONTRATISTA

CKO/MGB/mgb

**DISTRIBUCION:**

- Contratista
- Secpla
- Archivo D.O.M.
- SECMU



2:59 hrs.

10:44