



BUIN, 04 ABR 2011

**DECRETO TC. N° 59 / VISTOS:** Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y j) de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:** 1.- La documentación emitida por las Unidades Municipales involucradas para la confección del Decreto Alcaldicio que se indican más adelante.

2.- Que por Decreto Alcaldicio **Ex. N° 894** de fecha 24 de Marzo de 2011, se concede Feriado Legal a doña **EVANGELINA ALEGRIA OLAVE**, Secretaria Municipal, por 15 días, a contar del 28 de Marzo al 15 de Abril de 2011, por lo que se nombra como Secretaria Municipal (S) a doña **IRMA VARGAS REINOSO**, Encargada de Recursos Humanos, con todas las atribuciones inherentes al cargo y sin perjuicio de sus actuales funciones.

3.- Que por Decreto Alcaldicio **TC N° 157** de fecha 12 de Noviembre de 2009, la Municipalidad de Buin llama a Licitación Pública para el proyecto denominado **"SOLUCION DE AGUAS SERVIDAS CALLES ROGELIO UGARTE Y ARELLANO, ALTO JAHUEL"**.

4.- Que por Decreto Alcaldicio **TC N° 179** de fecha 22 de Diciembre de 2009, se adjudica la Licitación Pública denominada **"SOLUCION DE AGUAS SERVIDAS CALLES ROGELIO UGARTE Y ARELLANO, ALTO JAHUEL"**, a la **Empresa Captagua Ingeniería S.A.** (Plazo inicial 60 días)

5.- Que por Decreto Alcaldicio **TC. N° 53** de fecha 30 de Marzo de 2010, se **otorga un Aumento de Obras y Aumento de Plazo** a la obra denominada **"SOLUCION DE AGUAS SERVIDAS CALLES ROGELIO UGARTE Y ARELLANO, ALTO JAHUEL"**, por **30 días corridos** y por un valor de \$ 6.347.972.- Iva Incluido.

6.- Que por Decreto Alcaldicio **Ex. N° 1788** de fecha 10 de Mayo de 2010, mediante el cual aprueba el Contrato de Aumento de Obra y de Plazo del proyecto denominado **"Solución Aguas Servidas calle Rogelio Ugarte y Arellano, Alto Jahuel"**.

7.- El **Acta de Recepción Provisoria, con observaciones**, de fecha **21 de Abril de 2010**, del proyecto denominado **"Solución Aguas Servidas calle Rogelio Ugarte y Arellano Alto Jahuel"**, emitido por la Dirección de Obras Municipales, el cual otorga un **plazo de 90 días corridos** a contar de la fecha del Acta, cumpliéndose dicho plazo con fecha **30 de Julio de 2010**.

8.- El **Acta de Recepción Provisoria, con observaciones**, de fecha **30 de Julio de 2010**, del proyecto denominado **"Solución Aguas Servidas calle Rogelio Ugarte y Arellano Alto Jahuel"**, emitido por la Dirección de Obras Municipales, el cual otorga un **plazo de 90 días corridos** a partir de la fecha del Acta, cumpliéndose dicho plazo con fecha **30 de Julio de 2010**.

Nota incluida en el Acta de Recepción Provisoria, donde dice: **"La Dirección de Obras Municipales dará un plazo de 30 días, cumpliéndose dicho plazo con fecha 29 de Agosto de 2010, debido a que aún no se ha dado cumplimiento a las certificaciones necesarias correspondientes a la entidad de Aguas Andinas"**.

9.- El **Acta de Recepción Provisoria, con observaciones**, de fecha **29 de Agosto de 2010**, del proyecto denominado **"Solución Aguas Servidas calle Rogelio Ugarte y Arellano Alto Jahuel"**, emitido por la Dirección de Obras Municipales, el cual otorga un **plazo extraordinario de 200 días corridos** a partir de la fecha del Acta, cumpliéndose dicho plazo con fecha **17 de Marzo de 2011**.





10.- El **Memorándum N° 10** de fecha 05 de Enero de 2011, de la Secretaría Comunal de Planificación, donde informa a la Dirección de Obras Municipales del procedimiento para efectuar "aumento de obras" al proyecto denominado "Solución Aguas Servidas Calles Rogelio Ugarte y Arellano, Alto Jahuel".

11.- El **Memorándum N° 50** de fecha 27 de Enero de 2011, de la Dirección de Obras Municipales, que solicita al Sr. Alcalde autorizar el presupuesto de Aumento de Obras presentado por la **Empresa CAPTAGUA INGENIERIA S.A.** por un monto de \$ **5.655.486.- Iva Incluido**, en virtud de lo exigido por la **Empresa Aguas Andinas S.A.** como requisito para otorgar la Recepción Definitiva al Proyecto de Alcantarillado Público y cuyo colector al interior de este proyecto fue reconocido de carácter público por dicho organismo. Y un **aumento de plazo de 90 días corridos**, en virtud del plazo para la tramitación.

12.- **Memorándum N° 236 de fecha 01 de Marzo de 2011**, de la Unidad de Control, que solicita a la Dirección de Obras de las razones por las cuales no se decreto el aumento de plazo en fecha correspondiente.

13.- El **Ordinario Interno N° 90** de fecha 03 de Marzo de 2011, de Secretaria Municipal, donde remite a la Dirección de Obras Municipales documentos para subsanar observaciones hechas por la Unidad de Control.

14.- El **Memorándum N° 135** de fecha 15 de Marzo de 2011, de la Dirección de Obras Municipales, donde remite respuesta sobre observaciones efectuadas por control.

15.- El **Memorándum N° 302** de fecha 30 de Marzo de 2011, de la Unidad de Control, mediante el cual informa al Sr. Alcalde que la Dirección de Obras a través de Memorándum N° 135, expone los motivos por los cuales no se tramitó la Ampliación de Plazo antes mencionada.

16.- La resolución del Sr. Alcalde de fecha 31 de Marzo de 2011.

### **DECRETO.**

1.- Otórguese un **Aumento de Obras y de Plazo** al proyecto denominado "**SOLUCION DE AGUAS SERVIDAS CALLES ROGELIO UGARTE Y ARELLANO, ALTO JAHUEL**", ejecutado por la Empresa **CAPTAGUA INGENIERIA S.A.**

2.- El **Aumento de Obras** es por un monto de \$ **5.655.486.-** (cinco millones seiscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y seis pesos) Iva Incluido.

3.- El **Aumento de Plazo** es por 105 días corridos (90+15), a contar del 18 de Marzo de 2011.





4.- La Asesoría Jurídica deberá redactar la modificación del contrato respectivo, incluyendo las cláusulas necesarias para el debido resguardo del interés municipal.

5.- Notifíquese al oferente del aumento de obras de acuerdo a lo señalado en las Bases Administrativas Normas Generales, del proyecto denominado "Solución Aguas Servidas Calles Rogelio Ugarte y Arellano Alto Jahuel".

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.




**IRMA VARGAS REINOSO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL (S)**

RED. IPG. IVR. MEBH. CRO. apg.

DISTRIBUCION:

- SECPLA
- D.A.F
- D.O.M.
- A. Jurídica
- Control
- Archivo Secmu

D:\Mis documentos\Mis documentos\MIS DOCUMENTOS II\AUMENTO DE OBRAS\Solución Aguas Servidas Calles Rogelio Ugarte y Arellano Alto Jahuel MARZO 2011.doc Fecha de creación 31/03/2011 07:06:00 p.m.



**RODRIGO ETCHVERRY DUHALDE**  
**ALCALDE**