

BUIN,

22 AGO 2011

**DECRETO TC. N° 159.** / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts.5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

**CONSIDERANDO:** 1.- La documentación emitida por las Unidades Municipales involucradas para la confección del Decreto Alcaldicio que se indican mas adelante.

2.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 138**, de fecha 16 de Octubre de 2008, la Municipalidad de Buin llama a Licitación Pública para el proyecto denominado "**Ampliación Sala Cuna Jardín Infantil Mi Pequeño Mundo, comuna de Buin**".

3.-Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 164**, de fecha 18 de Diciembre de 2008, se adjudica la Licitación Pública denominada "**Ampliación Sala Cuna Jardín Infantil Mi Pequeño Mundo, comuna de Buin**", a la Empresa **TEKCONS LTDA.**

4.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 12**, de fecha 30 de Enero de 2009, se modifica el Decreto Alcaldicio TC N° 164, de fecha 18 de Diciembre de 2008, en el punto N° 13,, donde dice que se impute el gasto a la cuenta 31.02.004.036, debiendo decir cuenta 31.02.004.039.

5.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 53**, de fecha 04 de Mayo de 2009, se otorga un aumento de plazo por 30 días corridos, a la obra denominada "**Ampliación Sala Cuna Jardín Infantil Mi Pequeño Mundo, comuna de Buin**", ejecutada por la Empresa **TECKONS LTDA.**

6.- El **Acta de Recepción Definitiva** de fecha 07 de Julio de 2011, emitida por el Director de Obras Municipales de la Municipalidad de Buin, respecto de la Obra denominada **Ampliación Sala Cuna Jardín Infantil Mi Pequeño Mundo, Comuna de Buin**, ejecutado por la Empresa **TEKCONS LTDA.**

**DECRETO.**

1.- **Regularícese** la aprobación del Acta de Recepción Definitiva, de fecha 07 de Julio de 2011, del Proyecto denominado "**AMPLIACION SALA CUNA JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑO MUNDO, COMUNA DE BUIN**", ejecutada por el Contratista **TEKCONS LTDA., RUT N° 76.022.053-1**, documento que forma parte integrante del presente decreto.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



**EVANGELINA ALEGRIA OLAVE**  
SECRETARIA MUNICIPAL




**RODRIGO ETCHEVERRY DUHALDE**  
ALCALDE

RED, IPG, DAO, MEBH, CKO, HSS.

**DISTRIBUCION:**

- Control
- Secpla
- D.A.F.
- Jurídica
- DOM
- Archivo Secmu



## ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En Buin, a 07 de Julio de 2011 en el lugar de la obra, se procede a efectuar el Acta de Recepción Definitiva de la siguiente Obra:

OBRA : "AMPLIACION SALA CUNA JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑO MUNDO, VILUCO COMUNA DE BUIN"

- DECRETO : TC N° 164 de fecha 18 de Diciembre de 2008.-
- CONTRATO : N° 05 de fecha 14 de Enero de 2009.-
- CONTRATISTA : TEKCONS Ltda.-
- MONTO : \$42.825.997.- IVA Incluido.-
- PLAZO : 90 días corridos.-
- FECHA INICIO : 22 de Enero de 2009.-
- FECHA TERMINO : 22 de Abril de 2009.-
- AUMENTO DE PLAZO : Decreto TC N° 53 de fecha 04 de Mayo de 2009.-
- NUEVA FECHA DE TERMINO: 22 de Mayo de 2009.-



Con fecha 07 de Julio de 2011, en el lugar de la Obra, asiste el Director de Obras Municipales, el Representante de la Empresa Constructora y el Inspector Técnico Municipal, y se observa lo siguiente:

1. La Obra cuenta con Acta de Recepción Provisoria Con Observaciones de fecha 25 de Mayo de 2009 y Acta de Recepción Provisoria Sin Observaciones de fecha 23 de Junio de 2009.
2. La presente Acta de Recepción Definitiva, a la fecha no había sido efectuada debido a problemáticas de aumentos de obras y documentación que no había podido ser consolidada por deficiencias en el proceso licitatorio de la obra y de tramitación ante la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), sin embargo a la fecha de la presente acta, se han adjuntado los documentos de responsabilidad del contratista y de la Ilustre Municipalidad de Buin, que permiten acreditar las condiciones de los servicios de instalaciones del proyecto educacional, no cursando multa alguna debido a que el retraso de la presente acta no es atribuible a la empresa contratista.
3. Las obras contempladas en el Proyecto licitado y contratado, se encuentran ejecutadas en su totalidad por parte de la Empresa Contratista, restando únicamente para dar término al proyecto requerido y financiado por JUNJI, la resolución de Observaciones por parte de la Ilustre Municipalidad de Buin, que tienen relación con las condiciones establecidas en el Informe Técnico JUNJI de fecha 15 de Septiembre de 2009, las cuales serán desarrolladas independientemente por parte de esta entidad edilicia y que no tienen relación con los aumentos de obra y plazo establecidos en Decreto TC N° 88 de fecha 25 de Abril de 2011 y Contrato N° 143 de fecha 10 de Junio de 2011, que serán efectuados de manera independiente, no obstante corresponder a obras del mismo establecimiento educacional.
4. De este modo se da término al Contrato establecido con la Empresa TEKCONS Ltda. y se liquida el contrato correspondiente, con lo cual se puede proceder a efectuar la devolución de los documentos en garantía que correspondan al **contrato primitivo**.

Para constancia firman:

TEKCONS Ltda.  
Empresa Constructora

CKO/cko.

Distribución:  
Exp. Licitación DOM  
Contratista  
SECPLA  
SECMU (a Decretar)

Recepción  
16 AGO 2011  
G-D<sup>a</sup>  
17:21

Cristopher Karamanoff Olguín  
Arquitecto  
Director de Obras Municipales de Buin  
ITO DOM

