



BUIN, 25 ENE 2012

DECRETO TC. Nº 38 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5. 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley Nº18.695 de 1988 , Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- La documentación emitida por las Unidades Municipales involucradas para la confección del Decreto Alcaldicio que se indican mas adelante.

2.- Que por Decreto Alcaldicio **Ex. Nº 3459** de fecha 30 de Diciembre de 2011, se amplia el nombramiento de doña **Irma Vargas Reinoso**, como Secretaria Municipal Subrogante, desde el **01 al 31 de Enero de 2012**, con todas las atribuciones inherentes al cargo y sin perjuicio de sus actuales funciones.

3.- Que por Decreto Alcaldicio **TC. Nº 150** de fecha 17 de Agosto de 2011, la Municipalidad de Buin **llama a Licitación Pública** denominada **"MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS TURBINAS"**.

4.- Que por Decreto Alcaldicio **TC Nº 179** de fecha 26 de Septiembre de 2011, se **adjudica la Licitación Pública** denominada "Mejoramiento Multicancha Las Turbinas", al oferente **Constructora Ascord Limitada**.

5.- Que por Decreto Alcaldicio **TC. Nº 198** de fecha 20 de Octubre de 2011, se aprueba el **Contrato Nº 185** de fecha 05 de Octubre de 2011.

6.- Que por Decreto Alcaldicio **TC. Nº 211** de fecha 11 de Noviembre de 2011, se designa al Sr. Marcelo Godoy Bello, Grado 9º Escalafón Profesional, dependiente de la Dirección de Obras Municipales, como Inspector Técnico de Obras (**ITO**) de los proyectos Mejoramiento Multicancha Las Turbinas y Arturo Prat".

7.- Que por Decreto Alcaldicio **TC. Nº 213** de fecha 11 de Noviembre de 2011, se aprueba el **Acta de Entrega de Terreno**, de fecha 07 de Noviembre de 2011.

8.- Que por Decreto Alcaldicio **TC Nº 271** de fecha 22 de Diciembre de 2011, se aprueba el **Acta de Recepción Provisoria con Observaciones**, de fecha 05 de Diciembre de 2011, de la obra denominada Mejoramiento Multicancha Las Turbinas, ejecutadas por el oferente Constructora Ascord Ltda. (Plazo: 7 días corridos - cumpliéndose con fecha 12 de Diciembre de 2011)

9.- Que por Decreto Alcaldicio **TC Nº 273** de fecha 22 de Diciembre de 2011, se aprueba el acta de Recepción Provisoria con observaciones, de fecha 12 de Diciembre de 2011, de la obra denominada Mejoramiento Multicancha Las Turbinas, ejecutadas por el oferente Constructora Ascord Ltda. (Plazo: 14 días corridos - cumpliéndose con fecha 26 de Diciembre de 2011)

10.- La **3ª Acta de Recepción Provisoria, con observaciones**, de fecha 26 de Diciembre de 2011, de la obra denominada "Mejoramiento Multicancha Las Turbinas", se mantiene observación - Instalación Eléctrica de la Multicancha - se extiende nuevamente el plazo de ejecución por **14 días corridos, cumpliéndose este con fecha 09 de Enero de 2012.**

11.- Que por Decreto Alcaldicio **TC Nº 31** de fecha 23 de Enero de 2012, se regulariza la **3ª Acta de Recepción Provisoria con Observaciones**, de fecha 26 de Diciembre de 2011.





DECRETO

1.- Regularícese el **ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES**, de fecha 05 *de Enero de 2012*, correspondiente a la obra denominada "Mejoramiento Multicancha Las Turbinas", documento que forma parte integrante del presente Decreto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



IRMA VARGAS REINOSO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

RED. *MR. MSB. CKO. apg.*

DISTRIBUCION:

- Secpla
- D.A.F.
- D.O.M.
- Jurídica
- Control
- Archivo Secmu.

D:\Mis documentos\MIS DOCUMENTOS II Alejandra\ACTAS\ACTA RECEPCION PROV.Y TERRENO\Recepción\Mejoramiento Multicancha Las Turbinas SIN Observaciones.doc

RODRIGO ETCHEVERRY DUHALDE
ALCALDE



Buin, 05 de enero de 2012

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, SIN OBSERVACIONES

OBRA : "Mejoramiento Multicancha Las Turbinas"
 CONTRATISTA : CONSTRUCTORA ASCORD LIMITADA
 RUT CONTRATISTA : 76.081.273-0
 REPRESENTANTE LEGAL : ANDRES SOTOMAYOR MARDONES
 RUT REPRESENTANTE LEGAL : 4.325.178-3
 CONTRATO : Nº 185 de fecha 18 de octubre de 2011.-
 DECRETO TC. : Nº 198 de fecha 20 de octubre de 2011.-
 MONTO : \$ 10.697.041.- (I.V.A. incluido.)
 PLAZO : 28 días corridos.
 FECHA INICIO : 08 de noviembre de 2011.-
 FECHA TERMINO : 05 de diciembre de 2011.-
 UBICACIÓN : Multicancha Población Las Turbinas.

Con fecha 05 de enero de 2012, se reciben las obras **Sin Observaciones** del Proyecto "Mejoramiento Multicancha Las Turbinas" según Contrato Nº 185 de fecha 18/10/2011 y Decreto Tc. Nº 198 de fecha 20/10/2011.


La presente Acta de Recepción se emite una vez recibida por parte del Contratista, la Declaración de Inscripción de Instalación Eléctrica Interior ante la SEC (TE1) Nº 638490 de fecha 05.01.2012.

Según lo establecido en las "Bases Administrativas Normas Especiales", la Recepción Definitiva será efectiva posterior a los 180 días a partir de la presente Acta, documento con el cual el Contratista podrá solicitar la devolución de los documentos en garantía que caucionan la correcta ejecución de la misma, que para estos efectos se acepta el Vale Vista Nº 8144231 del Banco ITAU por un Monto de \$ 1.768.995.- (sin vencimiento), que inicialmente garantizaba el Fiel Cumplimiento de Contrato.

La Comisión de Recepción estuvo conformada por la ITO del proyecto y el Director de Obras Municipales.



ANDRES SOTOMAYOR MARDONES
CONTRATISTA



CKO/MGB/mgb

DISTRIBUCION:
 - Contratista
 - Secpla
 - Archivo D.O.M.
 - SECMU



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Carrizos Condell Nº 415 - www.buin.cl