



BUIN, 06 FEB 2012

**DECRETO TC. N° 60 / VISTOS:** Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

**CONSIDERANDO:** 1.- La documentación emitida por las Unidades Municipales involucradas para la confección del Decreto Alcaldicio que se indican más adelante.

2.- Que por **Decreto Alcaldicio Exento N° 340** de fecha 31 de Enero de 2012, se amplía el nombramiento de doña **Irma Vargas Reinoso**, como Secretaria Municipal Subrogante, desde el 01 al 29 de Febrero de 2012, con todas las atribuciones inherentes al cargo y sin perjuicio de sus actuales funciones.

3.- Que por **Decreto Alcaldicio TC. N° 121** de fecha 01 de Julio de 2011, se aprueba la contratación directa de don Osvaldo Antonio Romero Betancurt, para la ejecución del proyecto "**Reconstrucción Posta de Salud Rural Valdivia de Paine en la Comuna de Buin**".

4.- Que por **Decreto Alcaldicio TC. N° 174** de fecha 16 de Septiembre de 2011, se aprueba el contrato de prestación de servicios "**Reconstrucción Posta de Salud Rural Valdivia de Paine en la Comuna de Buin**", suscrito entre la Municipalidad de Buin y don **Osvaldo Romero Betancurt**.

5.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 186** de fecha 27 de Septiembre de 2011, se aprueba el Acta De Entrega de Terreno de fecha 21 de Septiembre de 2011 de la Obra "**Reconstrucción Posta de Salud Rural Valdivia de Paine en la Comuna de Buin**".

6.- El **Memorándum N° 56** de fecha 30 de Enero de 2012, de la Dirección de Obras Municipales, mediante el cual solicita al Sr. Alcalde autorizar el Aumento de Plazo, en 39 días corridos, de la Obra "**Reconstrucción Posta de Salud Rural Valdivia de Paine en la Comuna de Buin**", siendo la nueva fecha de termino el 27 de Abril de 2012. Se adjunta la siguiente documentación:

- ⊗ **Providencia N° 1475 (fotocopia)** de fecha 26 de Enero de 2012, ingresada por don Osvaldo Romero Betancurt.
- ⊗ **Folio N° 25 (fotocopia)** de fecha 28 de Diciembre de 2011, del Libro de Obras.
- ⊗ **Folio N° 26 (fotocopia)** de fecha 06 de Enero de 2012, del Libro de Obras.
- ⊗ **Folio N° 27 (fotocopia)** de fecha 10 de Enero de 2012, del Libro de Obras.
- ⊗ **Folio N° 29 (fotocopia)** de fecha 20 de Enero de 2012, del Libro de Obras.
- ⊗ **Fotocopia Vale Vista N° 12962146** de fecha 05 de Julio de 2011, emitido por el Banco de Crédito e Inversiones.

7.- La **Resolución** del Sr. Alcalde de fecha 01 de Febrero de 2012.



**DECRETO.**

1.- Apruébese el Aumento de Plazo de la Obra **"RECONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL VALDIVIA DE PAINE EN LA COMUNA DE BUIN"**, ejecutada por el contratista **Oswaldo Antonio Romero Betancurt**.

2.- El Aumento de Plazo es por **39 días corridos**, cumpliéndose el plazo definitivo de término de obras el **27 de Abril de 2012**.

3.- El plazo total de ejecución de la obra es de 219 días corridos.

4.- Las justificaciones del aumento de plazo dice relación con el retraso en la entrega de respuesta por parte del Ingeniero Calculista del proyecto y dependiente del Servicio de Salud, las cuales se ven reflejadas en los Folios 25, 26, 27 y 29 del libro de obras, y que corresponden a 24 días corridos, a los que se le suman 15 días por el retraso en la ruta crítica de la obra.

5.- La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato fue caucionada con el Vale Vista N° 12962146 por un monto de \$19.129.591.-, documento que no tiene vencimiento, por lo cual el aumento de plazo se entiende cubierto por este instrumento bancario.

6.- La Unidad de Asesoría Jurídica deberá redactar la modificación del contrato respectivo, incluyendo las cláusulas necesarias para el debido resguardo del interés municipal.

7.- Notifíquese al oferente del aumento de obras de acuerdo a lo señalado Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**IRMA VARGAS REINOSO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL (S)**

RED. J. R. C. A. CKO. mss  
DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- D.O.M.
- A. Jurídica
- SECPLA
- Archivo Secmu

E:\Mis documentos\Marina\Dº TC\Aumento de Plazo\Reconstrucción Posta Salud Rural Valdivia de Paine, Buin.doc

**RODRIGO ETCHEVERRY DUHALDE**  
**ALCALDE**