



BUIN, 04 JUN 2012

**DECRETO TC. N° 235 / VISTOS:** Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones, Ley N° 19.886, sobre Contrato de Suministros y Prestaciones de Servicios y su Reglamento.

**CONSIDERANDO:** 1.- La documentación emitida por las Unidades Municipales involucradas para la confección del Decreto Alcaldicio que se indican más adelante.

2.- Que por **Decreto Alcaldicio AR N° 111** de fecha 27 de Abril de 2012, se amplía el nombramiento de la funcionaria doña **María Elisa Baschmann Henríquez**, Abogado, como Suplente en el Grado 6° de la Planta Directivos, para cumplir funciones como Secretaria Municipal, a contar del 01 al 31 de Mayo de 2012, ambas fechas inclusive.

3.- Que por **Decreto Alcaldicio TC. N° 12** de fecha 12 de Enero de 2012, la Municipalidad de Buin llama a Licitación Pública denominada "**Mejoramiento Iluminación 6 Plazas en localidad de Buin y Maipo**".

4.- Que por **Decreto Alcaldicio TC. N° 78** de fecha 10 de Febrero de 2012, se adjudica la Licitación Pública denominada "**Mejoramiento Iluminación 6 Plazas en localidad de Buin y Maipo**", al Oferente **Lumina Chile S.P.A.**

5.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 120** de fecha 06 de Marzo de 2012, se aprueba el contrato suscrito con la Empresa **Lumina Chile S.P.A.**, para la ejecución de la Licitación Pública denominada "**Mejoramiento Iluminación 6 Plazas en localidad de Buin y Maipo**".

6.- El **Memorándum N° 304** de fecha 24 de Mayo de 2012, de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, mediante el cual solicita al Sr. Alcalde aprobar el aumento de plazo en 15 días corridos, desde la fecha de término de contrato, del proyecto "**Mejoramiento Iluminación 6 Plazas en localidad de Buin y Maipo**", debido a la falta de stock del poste Spika de 1 brazo, implemento necesario para el desarrollo del proyecto.

7.- La **Resolución** del Sr. Alcalde de fecha 28 de Mayo de 2012.

#### **DECRETO.**

1.- Otórguese un Aumento de Plazo de ejecución del proyecto denominado "**MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN 6 PLAZAS EN LOCALIDAD DE BUIN Y MAIPO**", ejecutado por oferente **Lumina Chile S.P.A.**

2.- El Aumento de Plazo es por **15 días corridos**, desde la fecha de término de contrato.

3.- El Aumento de Plazo se otorga, debido a la inexistencia en stock del poste modelo Spika de 1 brazo, proporcionado por la Empresa Aladdin, según lo establecido en el *Memorandum N° 304*, de fecha 24 de Mayo de 2012 de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, documento que forma parte integrante del presente decreto.



4.- Déjese establecido que el aumento de plazo se regirá según lo estipulado en las Bases Administrativas Normas Especiales de la Licitación Pública individualizada anteriormente.

5.- La Unidad de Asesoría Jurídica deberá redactar la modificación del contrato respectivo, incluyendo las cláusulas necesarias para el debido resguardo del interés municipal.

6.- Notifíquese al oferente del aumento de plazo de acuerdo a lo señalado en las Bases Administrativas Normas Especiales, del proyecto denominado "Mejoramiento Iluminación 6 Plazas en localidad de Buin y Maipo".

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



  
**M<sup>te</sup> ELISA BASCHMANN HENRIQUEZ**  
**ABOGADO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL SUPLENTE**

  
**RODRIGO ETCHEVERRY DUHALDE**  
**ALCALDE**

RED. M<sup>te</sup> BH. C<sup>va</sup> A. VVG. mss.

**DISTRIBUCION:**

- Control
- D.A.F.
- A. Jurídica
- SECPA
- DIMAAO
- Archivo SECMU

E:\Mis documentos\Marina\D<sup>o</sup> TC\Aumento Plazo\Mejoramiento Iluminación 6 Plazas en localidad de Buin y Maipo.doc